

Ambito Distrettuale
Sarnese - Vesuviano



OPERATIONS

Accordo Quadro per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione presso le strutture del S.I.I. in gestione nell'Ambito Distrettuale Sarnese - Vesuviano.

Elaborato n.

008

Descrizione

Cronoprogramma dei Lavori

Revisioni	Data	Firma	
00	Giugno 2018		

**Operations
Il Responsabile**

Ing. Andrea Palomba

Nome attività	Durata	Mese 1			Mese 2			
		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7
ALLESTIMENTO CANTIERE	1 g							
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei material	1 g							
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1 g							
IMPIANTO	18 g							
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	1 g							
Rimozione di massetto	3 g							
Formazione di massetto per coperture	4 g							
Rifacimento di cornicioni	3 g							
Formazione di rasatura per coperture	2 g							
Applicazione di primer	1 g							
Impermeabilizzazione di coperture	3 g							
Applicazione di vernice protettiva su copertura	1 g							
Realizzazione di opere di lattoneria	2 g							
SMOBILIZZO CANTIERE	1 g							
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1 g							
Smobilizzo del cantiere	1 g							
LEGENDA Zona:								
Z1 = ALLESTIMENTO CANTIERE								
Z2 = IMPIANTO								
Z3 = SMOBILIZZO CANTIERE								