



SOSTITUZIONE DELL'ADDUTTORE LETTERE CASOLA DN 350 IN CEMENTO AMIANTO



INT 2405

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:

I2

Titolo:

CRONOPROGRAMMA

Scala:

/

Rev	Motivo della revisione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
0	Emissione per approvazione	Settembre 2023			
1	Verifica	Ottobre 2023			
2	Integrazione	Luglio 2024			

Esecuzione delle Opere

Prestazioni Specialistiche

Il Progettista

Il R.U.P.

FINALCA
Ingegneria srl

arch. Mario Grasso

CRONOPROGRAMMA																										
TRATTO	IMPORTO	ANNO	2024												2025											
		MESE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Allestimento Cantiere	1.935,43 €										1.935,43 €															
Intervento 1 - TRATTO 1 (Campagna) - Da Picch. 1 a 24b	289.699,52 €										96.566,51 €	96.566,51 €	96.566,51 €													
Intervento 2 - TRATTO 2 (Strada) - Da Picch. 24b a 32	64.401,35 €										64.401,35 €															
Intervento 3 - TRATTO 3 (Campagna) - Da Picch. 32 a 78	136.850,06 €											68.425,03 €	68.425,03 €													
Intervento 4 - TRATTO 4 (Campagna) - Da Picch. 79 a 107	440.733,05 €													110.183,26 €	110.183,26 €	110.183,26 €	110.183,26 €									
Smobilizzo Cantiere	1.935,43 €																	1.935,43 €								
Oneri Sicurezza											1.935,43 €	1.935,43 €	1.935,43 €	1.935,43 €	1.935,43 €	1.935,43 €	1.935,43 €									
Importi Mensili Parziali											160.967,86 €	164.991,54 €	164.991,54 €	110.183,26 €	110.183,26 €	110.183,26 €	110.183,26 €									
Importi Mensili Progressivi											160.967,86 €	325.959,39 €	490.950,93 €	601.134,19 €	711.317,46 €	821.500,72 €	931.683,98 €									