

Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano



Accordo Quadro: Servizi per la pulizia, disostruzione e manutenzione delle reti fognarie, dei manufatti fognari, degli impianti di sollevamento fognari e degli impianti di depurazione dell'Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano della Regione Campania (già ATO 3) gestiti da GORI S.p.A..



Elaborato:

014

Titolo:

Schema tipo relazione
videoispezione

Scala:

-/--

Revisione

Data

Redatto

Verificato

Approvato

IL PROGETTISTA

Ing. Andrea Palomba

IL Responsabile del Procedimento

DATA

Marzo 2019

RELAZIONE DI VIDEOISPEZIONE

SCHEMA TIPO

1. PREMESSA

Omissis

[In tale sezione vanno inseriti data intervento, riferimento ordine di Lavoro Gori spa, toponomastica interessata dall'indagine con riferimento allo stralcio del Sit di cui al paragrafo successivo, motivazioni per cui viene eseguita la videoispezione, lunghezza del tratto fognario ispezionato e durata complessiva dell'intervento (comprensiva anche di eventuali interventi di pulizia preliminari).]

2. STRALCIO PLANIMETRICO

Omissis

[Stralcio planimetrico ricavato dal sit di Gori spa con indicazione dei sottoservizi e delle linee di scorrimento idraulico dei reflui. Tale stralcio qualora carente dovrà essere popolato con ulteriori dettagli ricavati in fase di indagine videoispettiva e dovrà riportare nomenclatura dei manufatti congruente a quella utilizzata dalla Stazione Appaltante.]

3. INTERVENTI PRELIMINARI

Omissis

[Vanno riportati la descrizione degli interventi di pulizia preliminari eseguiti descrivendo eventuali difficoltà riscontrate; in tale sezione vanno anche indicati gli eventuali mezzi di supporto utilizzati in parallelo durante le indagini video.]

4. INDAGINE

Omissis

[In tale sezione vanno riepilogati i risultati dell'indagine condotta specificando i tratti ispezionati ed il verso di conduzione dell'indagine.]

Essi vanno dettagliati nella seguente forma e con i seguenti minimi contenuti tecnici:

- **indagine sulla condotta principale** (facendo riferimento allo schema planimetrico di cui al punto n.2):
 - diametro condotte/forma e sezione
 - materiali delle tubazioni
 - descrizione delle anomalie riscontrate
 - individuazione planimetrica delle criticità che dovranno essere riportate nello stralcio di cui al punto n.2, con indicazione anche della profondità di posa delle condotte.
- **indagine sulle condotte secondarie/ allacci** (facendo riferimento allo schema planimetrico di cui al punto n.2)
 - diametro condotte/forma e sezione
 - materiali delle tubazioni

- *descrizione delle anomalie riscontrate*
- *individuazione planimetrica delle criticità che dovranno essere riportate nello stralcio di cui al punto n.2, con indicazione anche della profondità di posa delle condotte.*

5. CONCLUSIONI

Omissis

[In tale sezione vanno riepilogati sinteticamente i dati salienti della relazione con maggiore evidenza delle cause del disservizio per cui è stato necessario la videoispezione e vanno riportate qualora possibile eventuali proposte tecniche di intervento che utilizzino strumentazioni e attrezzature già incluse nell'appalto di disostruzione.]