



## **PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA**

### **Missione 2 - Componente C4 - Misura 4 - Investimento 4.2**

**“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”**

\*\*\*\*\*

**Codice intervento: M2C4-I4.2\_088**

**Interventi finalizzati al controllo e alla riduzione delle perdite delle reti di distribuzione del SII dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano della Regione Campania - Intervento di criticità 3,4,5**

**STAZIONE APPALTANTE:** GORI S.p.A. – Via Trentola, n. 211 – Ercolano (NA)

**LAVORI:** Interventi finalizzati al controllo e alla riduzione delle perdite delle reti di distribuzione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano della Regione Campania.

**Accordo Quadro per gli interventi di criticità 5 – Ambito dell’intervento comuni di:**  
**Anacapri, Capri, Carbonara di Nola, Casamarciano, Casola di Napoli, Cicciano, Corbara, Liveri, Mariglianella, Massa di Somma, Pimonte, Tufino, San Gennaro Vesuviano, Santa Maria la Carità, Sant'Anastasia, Scisciano, Visciano, Terzigno, Volla.**

**CUP: H49J21010250001 - CIG: 948371947F**

**Impresa: R.T.I.:** DARF s.r.l. (Capogruppo-Mandataria) / Ing. Della Gatta s.r.l. (Mandante) / Opus Costruzioni s.p.a. (Mandante) / SITE s.r.l. (Mandante) / I. CO.NA Soc. Coop. (Mandante) / GDM s.p.a. (Mandante) / Ritonnaro Costruzioni s.r.l. (Mandante) / Gemis s.r.l. (Mandante) / Finalca Ingegneria s.r.l. (Mandante) / Idrostudi s.r.l. (Mandante) / W.E.E. s.r.l. (Mandante) / Bouvengit s.r.l. (Mandante) / Ingegneria 2P & Associati s.r.l. (Mandante) / S.I.GA. s.r.l. (Mandante) / Idrogest s.r.l. (Mandante) / Datek22 s.r.l.

(Mandante) / T.A.E. s.r.l. (Mandante) / Pide s.r.l. (Mandante) / Ing. Giovanni Perillo

(Mandante);

**Contratto d'appalto:** REP. 1048 DEL 27/11/2023, REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI NAPOLI CON N. 209/2 IL 14/12/2023.

**Atto Aggiuntivo:** REP. 1124 DEL 22/05/2025, REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI NAPOLI CON N. 47/2 IL 05/08/2025.

**Importo Autorizzato:** EURO 16.441.569,85 di cui € 267.429,85 sono Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso.

**PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA N°1**

**SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE**

SOTTOSCRITTO TRA:

➤ **GORI S.p.A.**”(di seguito anche indicata “**GORI**” o “**Società**” o “**Stazione Appaltante**” o “**SA**”), con sede legale in Ercolano (NA) alla Via Trentola n. 211, codice fiscale e partita IVA n. 07599620635, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore dei Lavori arch. Mario Grasso, giusta nomina prot. 55973/23 del 10/06/2023, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società,

e

➤ **il Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra:**

• “**DARF s.r.l. Società Benefit**” - Capogruppo-Mandataria, con sede legale in Torre del Greco (NA) al Viale Sardegna n. 2, partita IVA n. 08933831219, rappresentato ai fini del presente atto dall'Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. dott. Arturo Busco, nato a Torre del Greco il 21/08/1975, domiciliato per la carica presso la sede di Darf s.r.l. Società Benefit;

- **Ing. Della Gatta s.r.l.** - Impresa Mandante, con sede legale in Aversa (CE) alla Via Salvo d'Acquisto n. 184 - partita IVA n. 01541260616;
- **Opus Costruzioni s.p.a.** - Impresa Mandante, con sede legale in Pozzuoli (NA) alla Via Campana n. 233,- partita IVA n. 07201350639;
- **SITE s.r.l.** - Impresa Mandante, con sede legale in Napoli alla Via Pazzigno n. 117, partita IVA n. 11093681002;
- **I.CO.NA Soc. Coop.**- Impresa Mandante con sede legale in Angri (SA) alla Via Stabia n. 9 , partita IVA n. 05000011212;
- **GDM s.p.a** - Impresa Mandante con sede legale in Napoli alla Via Filangieri n. 48 - partita IVA n. 07436570639;
- **Ritonnaro Costruzioni s.r.l.** - Impresa Mandante, con sede legale in Salerno alla Via Stefano Brun Loc. Fuorni- partita IVA n. 00243020658;
- **Gemis s.r.l.** - Impresa Mandante, con sede legale in Palma Campania (NA) alla Via Nola n. 273 - partita IVA n. 03541191213;
- **Finalca Ingegneria s.r.l.** - Impresa Mandante, con sede legale in Napoli alla Via Filangieri n. 48- partita IVA n. 04925801211;
- **"IDROSTUDI s.r.l."** - Impresa Mandante, con sede legale in Trieste (TS), Località Padriciano n. 99 - partita IVA n. 01039560329;
- **W.E.E. s.r.l.** - Impresa Mandante, con sede legale in Napoli alla Piazza Bovio n. 22, - partita IVA n. 06643011213;
- **Bouvengit s.r.l.** - Impresa Mandante, con sede legale in Napoli (NA), Via G. Porzio n. 4- partita IVA n. 06859810480;
- **Ingegneria 2P & Associati s.r.l.** - Impresa Mandante, con sede legale in San Donà di Piave (VE) alla Via dell'Armi n. 27/3 c/o Centro Olimpia- partita IVA n.02786330270;

- **S.I.GA. s.r.l.** - Impresa Mandante, con sede legale in Salerno (SA) al Viale Giuseppe Verdi n. 23/T Parco Arbostella - partita IVA n. 05530190650;
- **Idrarest s.r.l.** - Impresa Mandante, con sede legale in Catania al Viale Andrea Doria n. 55 - partita IVA n. 02159670799;
- **Datek22 s.r.l.** - Impresa Mandante, con sede legale in Como alla Via Antonio Giussani n. 16 - partita IVA n. 3691010130;
- **T.A.E. s.r.l.** - Impresa Mandante, con sede legale in Rovereto (TN) alla Via Pineta n. 18/D, Frazione Zona Industriale- partita IVA n. 0817760226,
- **Pide s.r.l.** - Impresa Mandante, con sede legale in Marostica (VI) alla Via Fosse n.13- partita IVA n. 02351020165;
- **Ing. Giovanni Perillo** - Mandante con studio professionale in Sessa Aurunca (CE) al Viale XXI Luglio n. 2, codice fiscale PRL GNN 65M31 F839W, partita IVA 01834380618;

rappresentato ai fini del presente atto dal già menzionato Amministratore Delegato, legale rappresentante p.t. della Impresa capogruppo-mandataria “Darf s.r.l.”, ing. Arturo Busco, giusto atto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese e contestuale mandato speciale con rappresentanza stipulato in data 02 ottobre 2023 per atto del dott. Domenico De Carlo, notaio in Torre del Greco (NA)i, con Rep. n. 3252 e Racc. n.2377, domiciliato per la carica presso la sede sociale della medesima Impresa Capogruppo-Mandataria;

di seguito GORI e il RTI anche indicati congiuntamente come **“Parti”**.

L’anno 2025 il giorno 09 del mese di ottobre presso gli uffici GORI SpA

Premesso che:

- a) la GORI è il soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato (“S.I.I.”) nell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano della Campania, ai sensi del d. lgs. n. 152/2006

e della Legge Regione Campania n. 15/2015;

b) GORI, al fine di contrastare il fenomeno della dispersione idrica nelle reti di distribuzione e di giungere a valori di dispersione comparabili agli standard europei, nonché in coerenza con la vigente pianificazione d'ambito ed i relativi obiettivi all'anno 2032, ha predisposto il Macro-progetto denominato Interventi finalizzati al controllo e alla riduzione delle perdite delle reti di distribuzione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano della Regione Campania" ("Macro-progetto"), che si propone di efficientare la gestione della risorsa idrica, rafforzare la digitalizzazione delle reti, ottenere una riduzione delle perdite, aumentare la resilienza dei sistemi idrici;

c) nell'ambito del su citato Macro-progetto è sono predisposto, tra gli altri, il progetto definitivo denominato:

– "Accordo Quadro per gli interventi di criticità 5 – Ambito dell'intervento comuni di: Anacapri, Capri, Carbonara di Nola, Casamarciano, Casola di Napoli, Cicciano, Corbara, Liveri, Mariglianella, Massa di Somma, Pimonte, Tufino, San Gennaro Vesuviano, Santa Maria la Carità, Sant'Anastasia, Scisciano, Visciano, Terzigno, Volla" - CUP: H49J21010250001.

d) la Strategia complessiva relativa all'intervento di criticità 5, intesa come insieme di misure, atte a raggiungere la messa in efficienza delle reti idriche di distribuzione è risultata beneficiaria del finanziamento assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (attualmente MIT) nell'ambito del PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA Missione 2 - Componente C4 - Misura 4 - Investimento 4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il

monitoraggio delle reti”;

e) di conseguenza, la GORI SpA, quale Soggetto Attuatore degli interventi in argomento, con determina a contrarre prot. n.72369\2022del 08/11/2022, ha avviato la procedura di gara, suddivisa in tre lotti, necessaria all’individuazione degli operatori economici a cui affidare l’esecuzione delle opere in oggetto, adottando quale sistema di selezione del contraente la “procedura aperta”, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs.n. 50/2016;

f) all’esito dell’espletamento della suddetta procedura di gara e l’aggiudicazione efficace del Lotto C a favore del Raggruppamento qui costituito, le Parti hanno stipulato, in data 27/11/2023, un Accordo Quadro acquisito in pari data al repertorio della GORI al n. 1048 (di seguito anche indicato “CONTRATTO” o “Accordo Quadro”), con cui sono state affidate all’Appaltatore le prestazioni in oggetto per l’importo di € 16.062.601,59, comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad € 267.429,85;

g) in data 22/05/2025 è stato stipulato l’ATTO AGGIUNTIVO n. 1 al contratto di appalto, assunto al Repertorio della GORI al Rep. N. 1124, con il quale è stato disposto ai sensi dell’art 5 del contratto di appalto, l’incremento dell’importo contrattuale entro il limite massimo di 1/5 (un quinto), per un importo di € 378.968,29. il tutto agli stessi prezzi, patti, condizioni e modalità di contabilizzazione e pagamento del CONTRATTO stipulato in data 27/11/2023, REP n. 1048;

h) che nel corso dell’esecuzione dei lavori si è reso necessario redigere una Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva predisposta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art 106 comma 1 lettera c del Decreto Legislativo n 50/2016 e ss.mm.ii per la necessità di tenere conto di variazioni derivanti da situazioni

non previste e non prevedibili ivi comprese la sopravvenienza di specifiche

disposizioni esecutive impartite dagli Enti territorialmente competenti.

Tutto ciò premesso, le Parti costituite e come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1**

La narrativa che precede forma parte integrante del presente atto e costituisce il presupposto su cui si fondano i successivi articoli.

Inoltre, le Parti si danno reciprocamente atto di ben conoscere gli atti, i documenti e le disposizioni normative richiamate in premessa e nei successivi articoli, nonché di considerarli – ad ogni effetto di legge – parte integrante e sostanziale del presente atto qui riportati e integralmente trascritti seppure non materialmente allegati.

#### **ART. 2**

Il dott. Ing. Arturo Busco, in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della “Darf s.r.l.” – Capogruppo-Mandataria, con sede legale in Torre del Greco (NA) alla Viale Sardegna n.2, partita IVA n. 08933831219;

#### **DICHIARA E SI OBBLIGA**

di accettare senza sollevare eccezioni o riserve comunque deducibili, l’esecuzione dei maggiori lavori previsti nella allegata Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto di appalto REP 1048 del 27/11/2023, dei Verbali di concordamento dei nuovi prezzi regolarmente sottoscritti e con il medesimo ribasso, e secondo le ulteriori indicazioni contenute nella perizia stessa, costituita dagli elaborati di cui all’elenco allegato al presente atto.

#### **ART. 3**

L'importo presunto dei maggiori lavori di cui alla Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva comporta una maggiore spesa netta di € 1 758 659,09 (euro unmilionesettecentocinquantottomilaseicentocinquantanove/09) e, pertanto, l'importo complessivo netto dell'affidamento per lavori viene conseguentemente elevato a € 18 200 228,94 (euro diciottomilioniduecentomila-duecentoventotto/94), come di seguito riportato:

Importo di Contratto	€ 16 062 601,56
----------------------	-----------------

Importo 1° Atto Aggiuntivo	€ 378 968,29
----------------------------	--------------

Importo Perizia di Variante	€ 1 758 659,09
-----------------------------	----------------

<b>TOTALE</b>	<b>€ 18 200 228,94</b>
---------------	------------------------

#### ART. 4

Il dott. Ing. Arturo Busco, in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della "Darf s.r.l." – Capogruppo-Mandataria, dichiara e garantisce che l'esecuzione delle maggiori lavorazioni previste nella Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva non comportano modifiche tali da produrre alcun pregiudizio per l'impresa affidataria.

Dichiara inoltre:

- di dare atto ed accettare che il rapporto contrattuale intercorrente resta disciplinato inderogabilmente dalle disposizioni del CONTRATTO, fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente ATTO;
- di accettare che i nuovi lavori vengano contabilizzati, unitamente a quelli principali, agli stessi patti e condizioni e pertanto, la formulazione di un unico collaudo.

#### ART. 5

Il presente Atto, mentre è immediatamente impegnativo per l'Impresa, lo sarà per



l'Amministrazione Appaltante non appena la Perizia di Variante in parola sarà approvata dalla Stazione Appaltante.

\*\*\* \*\*

Letto, confermato e sottoscritto in segno di piena accettazione.

- per il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Imprese fra DARF s.r.l. Società Benefit (Capogruppo-Mandataria) / Ing. Della Gatta s.r.l. (Mandante) / Opus Costruzioni s.p.a. (Mandante) / SITE s.r.l. (Mandante) / I.CO.NA Soc. Coop. (Mandante) / GDM s.p.a. (Mandante) / Ritonnaro Costruzioni s.r.l. (Mandante) / Gemis s.r.l. (Mandante) / Finalca Ingegneria s.r.l. (Mandante) / IDROSTUDI s.r.l. (Mandante) / W.E.E. s.r.l. (Mandante) / Bouvengit s.r.l. (Mandante) / Ingegneria 2P & Associati s.r.l. (Mandante) / S.I.GA. s.r.l. (Mandante)/Idrages s.r.l. (Mandante) / Datek22 s.r.l. (Mandante) / T.A.E. s.r.l. (Mandante)/Pide s.r.l. (Mandante) / Ing. Giovanni Perillo (Mandante)”

l'Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. dell'Impresa Capogruppo-Mandataria dott. Ing. Arturo Busco

per **GORI s.p.a.**, il Direttore dei Lavori Arch. Mario Grasso

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 ss. mm. e ii. E norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*