



PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA

Missione 2 - Componente C4 - Misura 4 - Investimento 4.2

“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”

Codice intervento: M2C4-I4.2_088

Interventi finalizzati al controllo e alla riduzione delle perdite delle reti di distribuzione del SII dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano della Regione

Campania - Intervento di criticità 3,4,5

STAZIONE APPALTANTE: GORI S.p.A. – Via Trentola, n. 211 – Ercolano (NA)

LAVORI: Interventi finalizzati al controllo e alla riduzione delle perdite delle reti di distribuzione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano della Regione Campania.

Accordo Quadro per gli interventi di criticità 5 – Ambito dell’intervento comuni di:
Anacapri, Capri, Carbonara di Nola, Casamarciano, Casola di Napoli, Cicciano, Corbara, Liveri, Mariglianella, Massa di Somma, Pimonte, Tufino, San Gennaro Vesuviano, Santa Maria la Carità, Sant'Anastasia, Scisciano, Visciano, Terzigno, Volla.

CUP: H49J21010250001 - CIG: 948371947F

Impresa: R.T.I.: DARF s.r.l. (Capogruppo-Mandataria) / Ing. Della Gatta s.r.l. (Mandante) / Opus Costruzioni s.p.a. (Mandante) / SITE s.r.l. (Mandante) / I. CO.NA Soc. Coop. (Mandante) / GDM s.p.a. (Mandante) / Ritonnaro Costruzioni s.r.l. (Mandante) / Gemis s.r.l. (Mandante) / Finalca Ingegneria s.r.l. (Mandante) / Idrostudi s.r.l. (Mandante) / W.E.E. s.r.l. (Mandante) / Bouvengit s.r.l. (Mandante) / Ingegneria 2P & Associati s.r.l. (Mandante) / S.I.GA. s.r.l. (Mandante) / Idrogest s.r.l. (Mandante) / Datek22 s.r.l.

(Mandante) / T.A.E. s.r.l. (Mandante) / Pide s.r.l. (Mandante) / Ing. Giovanni Perillo

(Mandante);

Contratto d'appalto: REP. 1048 DEL 27/11/2023, REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI NAPOLI CON N. 209/2 IL 14/12/2023.

Atto Aggiuntivo: REP. 1124 DEL 22/05/2025, REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI NAPOLI CON N. 47/2 IL 05/08/2025.

Importo Autorizzato: EURO 16.441.569,85 di cui € 267.429,85 sono Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso.

VERBALE DI CONCORDAMENTO

DEI NUOVI PREZZI N° 5

Premesso:

- che a seguito dell'espletamento della procedura di gara, con provvedimento del 22/06/2023 protocollo n. 53031/2023 è stata disposta l'aggiudicazione CIG 948371947F in favore del "Raggruppamento Temporaneo di imprese fra: "DARF s.r.l." (Capogruppo-Mandataria), "Ing. Della Gatta s.r.l." (Impresa Mandante), "Opus Costruzioni s.p.a." (Impresa Mandante), "SITE s.r.l." (Impresa Mandante), "I.CO.NA Soc. Coop." (Impresa Mandante), "GDM s.p.a." (Impresa Mandante), "Ritonnaro Costruzioni s.r.l." (Impresa Mandante), "Gemis s.r.l." (Impresa Mandante), "Finalca Ingegneria s.r.l." (Mandante), "Idrostudi s.r.l." (Mandante), "W.E.E. s.r.l." (Mandante), "Bouvengit s.r.l." (Mandante), "Ingegneria 2P & Associati s.r.l." (Mandante), "S.I.G.A. s.r.l." (Mandante), "Idrogest s.r.l." (Mandante), "Datek22 s.r.l." (Mandante), "T.A.E. s.r.l." (Mandante), "Pide s.r.l." (Mandante), "Ing. Giovanni Perillo" (Mandante), (che in prosieguo sarà identificato con la denominazione di Appaltatrice), con un ribasso offerto del 15,00 %;

- che in data 27/11/2023, tra la GORI e l'Appaltatrice è stato stipulato il contratto con REP 1048 e registrato presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Napoli con n. 209/2 il 14/12/2023, per un importo contrattuale di euro 16.062.601,59 compreso degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che in data 22/05/2025 tra l'Appaltatrice e la Stazione Appaltante GORI S.p.A. è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo al contratto di appalto classificato al Repertorio al n. 1124 in base al quale, ai sensi dell'articolo 5 del Contratto di Appalto è stato disposto l'aumento dell'importo contrattuale di complessivi netti € 378.968,29, rientranti nel quinto d'obbligo, per l'esecuzione delle prestazioni aggiuntive: 1) fornitura di smart meter nb-iot per la telelettura di utenza; 2) fornitura di attrezzature per la ricerca perdite smart; classificate con CIG Derivato B5D2B9B952 e con CIG Derivato B5D2B716AA.
- che in corso d'opera, in considerazione della frammentarietà degli interventi eseguiti che hanno comportato la realizzazione di condotte idriche anche di modeste estensioni ed in strade particolarmente disagiate, non individuabili a priori in sede di progetto definitivo; l'Appaltatrice con nota acquisita agli atti GORI al n. 68585/25 del 16/09/2025 ha richiesto l'introduzione di un nuovo prezzo per lavorazioni di pavimentazione in conglomerato bituminoso da eseguire su superfici stradali di modesta estensione.

Tutto ciò premesso:

Visti:

- l'art 22 comma 5 del Decreto 7 marzo 2018 , n. 49;
- l'art 46 del Capitolato Speciale di Appalto

tra

l'arch. **Mario GRASSO** in qualità di Direttore dei Lavori, per conto del

>3<

Committente GORI S.p.A. con sede legale in Ercolano (NA) alla via Trentola 211,
giusto atto di nomina del 16/06/2022

e

l'ing. **Arturo BUSCO**, nella qualità di Amministratore Delegato dell'impresa
mandataria DARF s.r.l.;

nell'anno 2025 il giorno 09 del mese di ottobre in Pomigliano D'Arco, viene
concordato il seguente nuovo prezzo unitario, desunto da nuove analisi così come
stabilito all'art. 46 comma 2 del CSA, che saranno assoggettati al medesimo
ribasso d'asta previsto in contratto pari al 15,00%:

GORI.RP.OC.260 – Sovrapprezzo per le pavimentazioni in bitume

Sovrapprezzo per fresatura e stesura di conglomerato bituminoso relativo al
ripristino definitivo della sede stradale oggetto di sostituzioni condotte, eseguito
in aree urbanizzate. Il suddetto sovrapprezzo è da applicare esclusivamente alle
voci GORI.RP.OC.114 & GORI.RP.OC.124 e per una superficie fino a mq 4000.


Prezzo di applicazione

euro/mqxc m 0,78

Impresa Appaltatrice

Il Direttore dei Lavori

R.T.I. DARF S.r.l. (mandataria)



Ing. Arturo Busco

(Amministratore Delegato)

VISTO:

Il Responsabile Unico del Procedimento

ing. Agnello MARONE